



Raport narativ
privind activitatea desfășurată în cadrul proiectului cod 9894

” Colaborare regională pentru îmbunătățirea condițiilor social-economice ale s. Sireți, raionul Strășeni ”

Finanțator: Fondul Național de Dezvoltare Regională
Implementator: Agenția de Dezvoltare Regională Centru
<i>” Colaborare regională pentru îmbunătățirea condițiilor social-economice ale s. Sireți, raionul Strășeni ”</i>
Beneficiar: primăria s. Sireți, r-nul Strășeni
Localizare: s. Sireți și s. Roșcani
Perioada de implementare: 12 luni
Perioada de executare a lucrărilor: martie 2012 – decembrie 2012

Prezentare generală:

Suma totală a proiectului: 11 131,2 mii lei;
Suma finanțată de FNDR: 10 698,3 mii lei;
Cofinanțatori: primăria s. Sireți și partenerii – 432,91 mii lei;

Valorificat: Din sursele FNDR au fost valorificate 10 698,3 mii lei (Facturile MA nr. 2252754 din 05.12.2012, WH nr. 0254516 din 10.01.2014) din suma totală de 11 131,2 mii lei, ceea ce reprezintă 96,11 %.

Obiectivele proiectului (general și specific):

Obiectivul general:

Realizarea lucrărilor de renovare a drumului Sireți-Roșcani, conexiunea internațională Chișinău- Ungheeni.

Tipuri de activități din cadrul proiectului:

- Reparația capitală a podului din s. Roșcani
- Reabilitarea drumului L 445



Realizarea indicatorilor de produs și rezultat în cadrul proiectului			
Nr. d/o	Indicatori planificați:	Rezultatele principale atinse la finele proiectului:	Notă explicativă
	Indicatori de produs		
1.	Localități beneficiare de drum	2 localități beneficiare	Realizat 100%
2.	Lungimea drumului renovat, inclusiv:		
	Regional	1,8 km	A fost construit 100%.
	Local	0,254	A fost construit 100%.
3.	Persoane instruite total, inclusiv		
	3 persoane	3 persoane instruite	3 persoane au fost instruite din rîndurile reprezentanților APL.
4.	Locuri de muncă noi create inclusiv:		
	-	-	-
5.	Populație cu acces îmbunătățit la drum	7597 persoane beneficiare	Locuitori a 2 localități
6.	Vehicule în trafic, inclusiv:		
	În zile lucrătoare	250 automobile	
	În weekend și zile de sărbători	120 automobile	
	Pe timp de noapte	40 automobile	

Recepția finală a obiectului:

Recepția finală a obiectului a fost efectuată la data de 31.05.2013.

Asigurarea durabilității proiectului:

Pentru asigurarea durabilității proiectului ADR Centru în comun cu beneficiarii proiectului, au actualizat cadrul logic, planul de acțiuni, planul de implementare, etc. Deasemenea a fost organizată o întrunire între ADR Centru, aplicant primăria s.Bujor și partenerii proiectului, unde s-a discutat situația curentă și buna activitate post implementare, cât și problemele întâmpinate pe perioada implementării proiectului. În urma ședinței s-a decis că APL de nivel I cât și serviciile deconcentrate vor monitoriza buna funcționare a sistemului de evacuare a apelor pluviale pentru protejarea construcției drumului.

Concluzii:

Lucrările de construcții în cadrul proiectului au fost finalizate în anul 2013.

Conform Actelor de primire-predare a bunurilor din cadrul proiectului și facturilor cu seriile MA nr. 2252754 din 05.12.2012, WH nr. 0254516 din 10.01.2014 bunurile obținute în urma implementării proiectului au fost transmise în posesia beneficiarului final, primăria s. Sireți, care este obligat să asigure evidența și integritatea acestor bunuri, precum și exploatarea lor eficientă și diligentă, exclusiv conform destinației și scopurilor prevăzute în proiect.

Directorul ADR Centru

Tudor Meșina

Șeful secției management proiecte

Eduard Ungureanu

**Specialist în elaborarea, implementarea
și monitorizarea proiectelor**

Vadim Grosu