

Raport proiect finalizat

Proiect: ” Renovarea palatului de cultură din Ungheni”

Finanțator: Fondul Național de Dezvoltare Regională
Implementator: Agenția de Dezvoltare Regională Centru
Beneficiar: Primăria or. Ungheni;
Localizare: or. Ungheni, r-nul Ungheni;
Perioada de implementare: 5,5 luni
Data finalizării proiectului (transmiterea către beneficiar): 22 ianuarie 2013
<i>Suma totală a proiectului: 20 900,00 mii lei</i>
<i>Suma finanțată de FNDR: 4 038,42 mii lei</i>
<i>Cofinanțatori: nu sunt.</i>

Prezentare generală:

Suma totală a proiectului: conform cererii de finanțare: total 20 900,00 mii lei; solicitat FNDR 4 638,10 mii lei, suma alocată conform deciziei CNCDR nr. 17/12 din 20.12.2012, este de 4 038,50 mii lei. Suma finanțată de FNDR: 4 038,42 mii lei;

Proiectul dat are ca scop: realizarea lucrărilor de renovare a spațiilor din blocurile A, B, C, D și E ale Palatului de Cultură din or. Ungheni; îmbunătățirea condițiilor de funcționare a Palatului de Cultură și diversificarea actului cultural la nivel local, regional, național și internațional; atragerea de investitori locali, regionali și externi care să dezvolte afaceri culturale, comerciale și de turism și implicit creșterea numărului de vizitatori ai Palatului de Cultură; valorificarea potențialului cultural-artistic autohton (folclorul, meșteșugurile populare etc.) și promovarea imaginii orașului și raionului Ungheni; promovarea ofertei culturale și de servicii specializate dezvoltate în cadrul Palatului de Cultura la nivel local, regional, național și internațional.

Obiectivul general al proiectului:

Crearea unui mediu favorabil desfășurării activităților cultural – artistice la nivel local, regional, național și internațional.

Activități majore realizate în cadrul proiectului:

- Realizarea lucrărilor fizice de renovare a blocurilor A, B, C, D și E ale Palatului de Cultură din or. Ungheni.

Măsuri întreprinse în vederea asigurării durabilității proiectului:

- Beneficiarul proiectului și-a realizat obligațiunile stabilite în Acordul de parteneriat;
- Este elaborat și aprobat de Consiliul orășenesc Conceptul de dezvoltare a Palatului de Cultură pentru anii 2010-2015;
- Deasemenea a fost organizată o întrunire între ADR Centru, aplicant primăria or. Ungheni și partenerii proiectului, unde s-a discutat situația curentă și buna activitate post implementare, cât și problemele întâmpinate pe perioada implementării proiectului. În urma ședinței s-a decis că APL de nivel I cât și serviciile deconcentrate vor monitoriza buna funcționare a Palatului de Cultură.

Situația la zi:

- Bunurile obținute în cadrul proiectului sunt puse în funcțiune.

Concluzii:

- Obiectivul general „Crearea unui mediu favorabil desfășurării activităților cultural – artistice la nivel local, regional, național și internațional” al proiectului ” Renovarea palatului de cultură Ungheni” a fost atins și realizat cu succes. Lucrările de renovare în cadrul proiectului au fost inițiate în anul 2012 și finalizate în anul 2013. Conform planului de implementare a proiectului era preconizată implementarea în 4 luni, însă din cauza procedurii de achiziții publice cât și din cauza perioadei prea scurte pentru efectuarea unui volum mare de lucrări s-a reușit implementarea proiectului în 5,5 luni.
- Conform Actului de primire-predare nr.MA 2252842 din 22 ianuarie 2013 a lucrărilor „Reparația capitală a Palatului de Cultură din or. Ungheni” și facturii seria PA nr. 0345103, bunurile și lucrările obținute în urma implementării proiectului au fost transmise în posesia beneficiarului final, primăria or. Ungheni, care este obligat să asigure evidența și integritatea acestor bunuri, precum și exploatarea lor eficientă și diligentă, exclusiv conform destinației și scopurilor prevăzute în proiect.