



Raport narativ
privind activitatea desfășurată în cadrul proiectului cod 9895
” Dezvoltarea social economică a satului Bujor prin renovarea drumului L571 R33-Bujor-Mirești (km 0+00-km3+200)”

Finanțator: Fondul Național de Dezvoltare Regională
Implementator: Agenția de Dezvoltare Regională Centru
Proiect aprobat spre finanțare în anul 2012
” Dezvoltarea social economică a satului Bujor prin renovarea drumului L571 R33-Bujor-Mirești (km 0+00-km3+200)”
Beneficiar: Primăria s. Bujor;
Localizare: s. Bujor, r-nul Hîncești
Perioada de implementare: 16 luni
Perioada de executare a proiectului: 13 martie 2012 – 20 noiembrie 2012

Prezentare generală:

Suma totală a proiectului: (conform cererii de finanțare- 2 166,7 suma s-a modificat după actualizarea devizului general pe proiect, în baza deciziei CNCDR nr. 15/12 din 29.10.2012, la suma de 2 389,63 mii lei;

Suma finanțată de FNDR: 2 389.63 lei;

Valorificat: Din sursele FNDR au fost valorificate 2 389.63 mii lei (Factura HB nr. 1469310 din 20.11.12) ceea ce reprezintă 100 %.

Scopul proiectului :

Proiectul dat are ca scop reconstrucția drumului L571 R33-Bujor-Mirești(km 0+00-km3+200) , care are un impact regional, deoarece satul Bujor este situat între 2 magistrale: M-21 Balcani -Chișinău – Leușeni- România și Chișinău – Hîncești- Lușeni- România. Fiind construit prin anul 1960 nu a fost reparat capital niciodată. Starea existentă a drumului este dezastruoasă, fiind distrus complet și pe timp ploios ori la topirea zăpezilor este impracticabil. Pentru salvarea acestui drum este nevoie de reparația capitală prin astuparea părții carosabile cu beton asfaltic pe toată lungimea drumului cât și reparația părții carosabile și a 3 podețe. Lucrul propus pentru acest proiect rezolvă problemele interioare a satului Bujor și a satelor vecine Mirești, Chetroșeni cât și a celor ce traversează pe acest drum.

Obiectivul general:

Îmbunătățirea condițiilor de trai a locuitorilor și majorarea atractivității investiționale a satului Bujor din raionul Hîncești prin renovarea drumului L571 R33-Bujor-Mirești (km 0+00-km3+200).

Tipuri de activități din cadrul proiectului:

- Activități de realizare a lucrărilor fizice de renovare a drumului L571 R33-Bujor-Mirești (km0+00-km3+200) ;

Realizarea indicatorilor de produs și rezultat în cadrul proiectului			
Nr. d/o	Indicatori planificați:	Rezultatele principale atinse la finele proiectului:	Notă explicativă
	Indicatori de produs		
1.	Localități beneficiare de drum	3 localități beneficiare	Realizat 10%
2.	Lungimea drumului renovat, inclusiv:		
	Regional	1,5 km	A fost construit 100%.
3.	Persoane instruite total, inclusiv		
	2 persoane	2 persoane instruite	2 persoane au fost instruite din rîndurile reprezentanților APL.
4.	Locuri de muncă noi create inclusiv:		
	1 pe termen scurt	O persoana angajată	1 manager de proiect
5.	Populație cu acces îmbunătățit la drum	5500 persoane beneficiare	Locuitori a 3 localități
6.	Vehicule în trafic, inclusiv:		
	În zile lucrătoare	629 automobile	
	În weekend și zile de sărbători	379 automobile	
	Pe timp de noapte	120 automobile	

Recepția finală a obiectului:

Recepția finală a obiectului a fost efectuată la data de 20.11. 2012.

Asigurarea durabilității proiectului:

Pentru asigurarea durabilității proiectului ADR Centru în comun cu beneficiarii proiectului, au actualizat cadrul logic, planul de acțiuni, planul de implementare, etc

Deasemeni a fost organizată o întrunire între ADR Centru, aplicant primăria s.Bujor și partenerii proiectului, unde s-a discutat situația curentă și buna activitate post implementare, cât și problemele întâmpinate pe perioada implementării proiectului. În urma ședinței s-a decis că APL de nivel I cât și serviciile deconcentrate vor asigura buna funcționare a sistemului de evacuare a apelor fluviale pentru protejarea construcției drumului.

ADR Centru va monitoriza procesul postimplementare, organizând vizite în teren, cât și va analiza notele informative prezentate de către beneficiar cu referire la activitățile realizate, cele în curs de realizare.

Pe viitor, ADR Centru în comun cu beneficiarii proiectelor, vor efectua schimbări în structura inițială a proiectelor care vor fi reflectate și în documentele de proiect, inclusiv în cadrul logic, planul de acțiuni, etc.

Concluzii:

Obiectivul general „Îmbunătățirea condițiilor de trai a locuitorilor și majorarea atractivității investiționale a satului Bujor din raionul Hîncești prin renovarea drumului L571 R33-Bujor-Mirești (km 0+00-km3+200)” al proiectului ” Dezvoltarea social economică a satului Bujor prin renovarea drumului L571 R33-Bujor-Mirești (km 0+00-km3+200)” a fost atins și realizat cu succes. Lucrările de construcții în cadrul proiectului au fost inițiate în anul 2012 și finalizate în acelaș an. Conform planului de implementare a proiectului era preconizată implementarea în 16 luni, totuși s-a reușit în 8 luni, datorită actualizării planului de implementare de către ADR Centru în comun cu aplicantul proiectului au fost excluse activitățile de fondare a întreprinderii de gestionare a drumului și instruirea echipei manageriale, aceste activități nu au fost relevante, deoarece drumul se transmite în gestiunea administrației publice.

Conform Actului de primire-predare a lucrărilor „Reparația capitală a drumului L571 R-33-Bujor-Mirești, r-nul Hîncești (PK0+00+PK15+00) din cadrul proiectului nr.1 din 20 noiembrie 2012 și facturii seria HB nr. 1469310 și a panourilor informative, bunurile obținute în urma implementării proiectului au fost transmise în posesia beneficiarului final, primăria Bujor, care este obligat să asigure evidența și integritatea acestor bunuri, precum și exploatarea lor eficientă și diligentă, exclusiv conform destinației și scopurilor prevăzute în proiect.

Coordonat:

Director ADRCentru

Tudor Meșina

Șef secție Managementul Proiectelor

Eduard Ungureanu

Responsabil de proiect

Ion Frunză