



Raport narativ
privind activitatea desfășurată în cadrul proiectului cod 9890

” Dezvoltarea sistemului de management integrat al deșeurilor solide, inclusiv colectarea separată, reciclarea, crearea poligoanelor ”

Finanțator: Fondul Național de Dezvoltare Regională
Implementator: Agenția de Dezvoltare Regională Centru
<i>” Dezvoltarea sistemului de management integrat al deșeurilor solide, inclusiv colectarea separată, reciclarea, crearea poligoanelor ”</i>
Beneficiar: primăria or. Orhei
Localizare: Or.Orhei și 4 localități rurale vecine (satele: Step-Soci, Mitoc, Pelivan, Bolohan)
Perioada de implementare: 12 luni
Perioada de executare a lucrărilor: aprilie 2012 – decembrie 2012

Prezentare generală:

Suma totală a proiectului: 4 548,05 mii lei;

Suma finanțată de FNDR: 3 694,70 mii lei;

Economie: 329,48 mii lei

Cofinanțatori: primăria or. Orhei și partenerii – 523,87 mii lei;

Valorificat: Din sursele FNDR au fost valorificate 3 694,70 mii lei (Facturile MA nr. 2252750 din 12.12.2012, HB nr. 1469321 din 05.12.2012, HB nr. 1469316) din suma totală de 4 548,05 mii lei, ceea ce reprezintă 81,24 %.

Scopul proiectului:

Proiectul dat are ca scop organizarea managementului deșeurilor, care după implementare va asigura durabilitatea în domeniul protecției factorilor de mediu.

Obiectivele proiectului (general și specific):

Obiectivul general:

Îmbunătățirea calității mediului ambiant, respectiv a sănătății populației din or.Orhei și localitățile vecine prin extinderea și modernizarea infrastructurii de salubritate (acumularea selectivă, transportarea și valorificarea deșeurilor).

Tipuri de activități din cadrul proiectului:

- Informarea populației;
- Lucrări de construcții și amenajare a platformelor de tip (4+1) de precollectare a DMS;
- Procurarea și instalarea a 300 de containere pentru gunoiul menajer și 135 pubele pentru plastic conform proiectului și bugetului;
- Procurarea a 2 autospeciale pentru evacuarea gunoiului, conform proiectului și bugetului;
- Procurarea presei de balotat plasticul;



Realizarea indicatorilor de produs și rezultat în cadrul proiectului			
Nr. d/o	Indicatori planificați:	Rezultatele principale atinse la finele proiectului:	Notă explicativă
	Indicatori de produs		
1.	Campanii de conștientizare, inclusiv		
	Persoane informate	40500	100%
	publicații în presa locală	1	2 publicații în presa locală
	buclete informaționale	7000	Au fost repartizate 100%
	postere informaționale	20	Au fost transmise 100%
	panouri informative pentru campanii de conștientizare	8	Au fost repartizate la parteneri 100%
2.	Contracte încheiate în vederea colectării deșeurilor menajere separate		
	Contracte încheiate în vederea colectării deșeurilor menajere separate	11894	Au fost încheiate peste 50% din contracte
3.	Gunoști neautorizate lichidate		
	Gunoști neautorizate lichidate	15	Urmează a fi lichidate încă 30 gunoști din 35, la momentul colectării gunoiului la stația de transfer.
4.	Bunuri procurate		
	15 platforme		Au fost transmise 100%
	300 eurocontainere		Au fost transmise 100%
	2 autospeciale procurate		Au fost transmise 100%
	1 presă de balotat		Au fost transmise 100%
	135 pubele pentru plastic		Au fost transmise 100%
5.	Persoane instruite total, inclusiv		Realizat 100%.
	Persoane instruite	76	76 persoane au fost instruite din rândurile angajaților întreprinderii prestatoare de servicii, reprezentanți APL.
6.	Persoane informate		Realizat 100%.
	40500 persoane informate	40500 persoane informate	În urma implementării proiectului a fost realizat 100% din nr. total planificat.
7.	Locuri de muncă noi create inclusiv:		
	11 pe termen lung	11 pe termen lung	personal la Întreprinderea Municipală

Recepția finală a obiectului:

Recepția finală a obiectului a fost efectuată la data de 26.09.2012.

Asigurarea durabilității proiectului:

APL de nivel I și II, cât și serviciile deconcentrate, vor supraveghea buna activitate a întreprinderii municipale din or. Orhei și conform Acordului de parteneriat, vor raporta, la solicitarea ADR Centru despre buna funcționare a sistemului de gestionare.

ADR Centru va monitoriza procesul postimplementare, organizînd vizite în teren, cât și va analiza notele informative prezentate de către beneficiar cu referire la activitățile realizate, cele în curs de realizare, cât și cele ce urmează.

Concluzii:

Lucrările de construcții în cadrul proiectului au fost finalizate în anul 2012.

Conform Actelor de primire-predare a bunurilor din cadrul proiectului și facturilor cu seriile MA nr. 2252750 din 12.12.2012, HB nr. 1469321 din 05.12.2012, HB nr. 1469316 bunurile obținute în urma implementării proiectului au fost transmise în posesia beneficiarului final, primăria or. Orhei, care este obligat să transmită bunurile către parteneri, iar la rîndul lor, să transmită către Întreprinderea Municipală, care va asigura evidența și integritatea acestor bunuri, precum și exploatarea lor eficientă și diligentă, exclusiv conform destinației și scopurilor prevăzute în proiect.

Principalul rezultat al proiectului este accesul la servicii calitative de salubritate oferit agenților economici și populației orașului Orhei și comunelor Step-Soci, Bolohan, Pelivan și Mitoc, care practic s-a materializat.

Directorul ADR Centru

Tudor Meșina

Șeful secției management proiecte

Eduard Ungureanu

**Specialist în elaborarea, implementarea
și monitorizarea proiectelor**

Vadim Grosu