



Raport narativ
privind activitatea desfășurată în cadrul proiectului cod 4920
” Acces asigurat la viața publică”

Finanțator: Fondul Național de Dezvoltare Regională
Implementator: Agenția de Dezvoltare Regională Centru
Proiect aprobat spre finanțare în anul 2012
” Acces asigurat la viața publică”
Beneficiar: Primăria com.Pîrlița;
Localizare: com.Pîrlița, r-nul Ungheni
Perioada de implementare: 21 luni
Perioada de executare a proiectului: 20 decembrie 2012 – 29 septembrie 2014

Prezentare generală:

Suma totală a proiectului: conform cererii de finanțare – 6 362,14 mii lei; suma s-a modificat după actualizarea devizului general pe proiect, în baza deciziei CNCDR nr. 3/13 din 21.06.2013, la suma de 8 242,00 mii lei. În cadrul proiectului a fost aprobat un acord adițional în valoare de 1 152,81 mii lei, astfel prin decizia CNCDR nr.3/14 din 02.09.2014 a fost aprobată suma proiectului din FNDR de 9 228,60 mii lei;
Suma finanțată de FNDR: 9 228,60 mii lei;
Contribuția proprie: 150,00 mii lei;
Valorificat: Din sursele FNDR au fost valorificate 9 227,93 mii lei;
Din contribuție au fost valorificate 150,00 mii lei.

Scopul proiectului :

Proiectul dat prevede reparația sectorului de drum cu lungimea de 1,978 km (sectorul gimnaziu Ion Vatanu – DN R17) din s. Pîrlița, r-nul. Ungheni. (conform SNIP 2.07.01-89 tab.7, tab9 – „Stradă în cartier locativ” cu $L_{pc}=6,0m$, $L_t=1,0m$). Realizarea obiectivului dat va asigura condiții mai bune pentru viața cetățenilor ce beneficiază de porțiunea de drum, care va fi renovată. Odată cu îmbunătățirea aspectului drumului renovat, membrii comunității vor avea acces mai bun către instituțiile din comună (biserica, gimnaziu, liceu, primăria, casa de cultură, muzeu, oficiul medicului de familie, piața agricolă, farmacia, etc.). De drumul renovat vor beneficia direct și locuitorii satelor vecine: Todirești, Rădeni, Bumbăta, Chirileni, Hristoforovca, Agronomovca, Coșeni.

Obiectivul general:

Îmbunătățirea calității vieții populației prin renovarea porțiunii de drum de importanță regională DN R17.

Tipuri de activități din cadrul proiectului:

1. Semnarea acordului de parteneriat și selectarea companiei de construcție.
2. Organizarea lucrărilor de construcție a drumului.
3. Elaborarea planului de asigurare a durabilității drumului renovat.



Situația inițială



Lucrări de asfaltare



Montarea rigolelor prefabricate



Drum asfaltat renovat



Recepția finală a obiectului

Realizarea indicatorilor de produs și rezultat în cadrul proiectului			
Nr. d/o	Indicatori planificați:	Rezultatele principale atinse la finele proiectului:	Notă explicativă
	Indicatori de produs		
1.	Localități beneficiare de drum	8 localități beneficiare	Realizat 100%
2.	Lungimea drumului renovat, inclusiv:		
	Regional	2,011 km	Lungimea drumului renovat a crescut de la 1,978 km la 2,011 pe baza asfaltării drumurilor conexe (22 drumuri a câte 15 m fiecare).
3.	Locuri de muncă noi create inclusiv:		
	2 pe termen scurt	2 persoane angajate	1 responsabil tehnic; 1 manager de proiect.
4.	Populație cu acces îmbunătățit la drum	7 836 persoane beneficiare	Locuitori a 3 localități
5.	Vehicule în trafic, inclusiv:		
	În zile lucrătoare	125 automobile	
	În weekend și zile de sărbători	50 automobile	
	Pe timp de noapte	25 automobile	

Recepția finală a obiectului:

Recepția finală a lucrărilor „Reparația sectorului gimnaziu Ion Vatamanu – DN R17” a avut loc la data de 29.09.2014.

Asigurarea durabilității proiectului:

Pentru asigurarea durabilității proiectului de către primăria com.Pîrlița a fost elaborat un plan de acțiuni care urmează să fie aprobat de către consiliu local.

Deasemenea a fost organizată o întrunire între ADR Centru, aplicant primăria com.Pîrlița și partenerii proiectului, unde s-a discutat situația curentă și buna activitate post implementare, cât și problemele întâmpinate pe perioada implementării proiectului. În urma ședinței s-a decis că APL de nivel I cât și serviciile deconcentrate vor monitoriza buna gestionare a sistemului creat.

Concluzii:

Obiectivul general „Îmbunătățirea calității vieții populației prin renovarea porțiunii de drum de importanță regională DN R17” al proiectului ” Acces asigurat la viață publică” a fost atins și realizat cu succes. Lucrările de construcții în cadrul proiectului au fost inițiate în anul 2013 și finalizate în anul 2014. Conform planului de implementare a proiectului era preconizată implementarea în 24 luni, totuși s-a reușit în 21 luni, datorită unei atârănări serioase din partea tuturor factorilor implicați în procesul de execuție.

Conform Actului de primire-predare nr.4 din 16.07.2013 aplicantului i-au fost transmise panourile informative, factura seria MA nr.2252867. Iar prin Actul de primire-predare nr.1/14 din 25 decembrie 2014 lucrările „Reparația sectorului gimnaziu Ion Vatamanu – DN R17”, factura seria EWAB nr. 000039770. Astfel bunurile și lucrările obținute în urma implementării proiectului au fost transmise în posesia beneficiarului final, primăria Pîrlița, care este obligat să asigure evidența și integritatea acestor bunuri, precum și exploatarea lor eficientă și diligentă, exclusiv conform destinației și scopurilor prevăzute în proiect.

Coordonat:

Director ADRCentru

Tudor Meșina

Șef secție Managementul Proiectelor

Eduard Ungureanu

Responsabil de proiect

Marina Gîra