



Raport narativ
privind activitatea desfășurată în cadrul proiectului cod 9214

” Construcția platformelor pentru depozitarea deșeurilor solide/ managementul deșeurilor solide”

Finanțator: Fondul Național pentru Dezvoltare Regională
Implementator: Agenția de Dezvoltare Regională
Beneficiar: primăria com. Vatici
Localizare: comunele Vatici, Seliște, Isacova, Neculăieuca, Morozeni, Puținței și Ghetlova (raionul Orhei); Săseni (raionul Călărași); Codreanca (raionul Strășeni).
Perioada de implementare: 24 luni
Data finalizării proiectului (transmiterea către beneficiar):
<i>Suma totală a proiectului:</i> 17 928,31 mii lei
<i>Suma finanțată de FNDR:</i> 3 758,13 mii lei
<i>Cofinanțatori:</i> primăria com. Vatici și partenerii

Prezentare generală:

Proiectul dat are ca scop organizarea managementului deșeurilor, care după implementare va asigura durabilitatea în domeniul protecției factorilor de mediu.

În anul 2011 s-a elaborat proiectul tehnic pentru construcția ”Poligonului pentru depozitarea DMS” și s-a verificat de către Î.S ” Serviciul de Verificare și Expertizare a Proiectelor și Construcțiilor” (mai, 2012), au fost achiziționate: 2 autospeciale cu capacitatea de 7m3 cu încărcare laterală, 308 containere pentru DMS, 1 presă de balotat, 77 de platforme construite.

În anul 2012 a fost creată întreprinderea de salubritate pentru cele 20 localități beneficiare (9 primării), au fost achiziționate 600 urne stradale, tehnica de calcul cu softuri, a fost efectuată o campanie publică de conștientizare efectuată în localitățile partenere.

Scopul proiectului:

Proiectul dat are ca scop organizarea managementului deșeurilor, care după implementare va asigura durabilitatea în domeniul protecției factorilor de mediu.

Obiectivele proiectului (general și specific):

Obiectivul general:

Realizarea unui sistem eficient de gestionare a deșeurilor menajere solide (DMS) în 20 localități din 3 raioane: Orhei, Strășeni, Călărași.

Tipuri de activități din cadrul proiectului:

- Crearea Întreprinderii municipale;
- Procurarea tehnicii și a utilajului necesar Întreprinderii Municipale;
- activități de conștientizare și sensibilizare a opiniei publice privind necesitatea și importanța protecției mediului;



Indicatori	Unitatea de măsură	Valori inițiale	Rezultate așteptate	Rezultate principale atinse la finele proiectului	Nota explicativa
PRODUSE					
Localități beneficiare de serviciu de salubritate	unit.	0	20	5	În urma ședințelor organizate în noiembrie 2013, a fost amenajată o gunoiște temporară în s. Codreanca, com. Codreanca, r-nul Strășeni, unde a fost stabilit că vor depozita gunoiul 5 localități. Restul localităților urmează să decidă asupra amenajării gunoiștelor temporare și încadrarea în serviciul de colectare și depozitare a deșeurilor, pe parcurs, în urma deciziilor consiliilor locale
Persoane instruite	pers.	2	11	287	Îndeplinit 100%
inclusiv: bărbați	pers.	1	7	118	Îndeplinit 100%
femei	pers.	1	4	169	Îndeplinit 100%
dintre care: angajați serv. salubrit.	pers	0	8	8	Îndeplinit 100%
bărbați	pers	0	6	6	Îndeplinit 100%
femei	pers	0	2	2	Îndeplinit 100%
dintre care: reprezentanți APL	pers	2	2	9	Îndeplinit 100%
bărbați	pers	1	1	8	Îndeplinit 100%
femei	pers	1	1	1	Îndeplinit 100%
Persoane informate	pers.	78	24922	3479	Îndeplinit 100% din FNDR, restul rămîne a fi realizat din contribuția partenerilor
Campanii de conștientizare, inclusiv	om-zile	0	0	2	Îndeplinit 100%
emisiuni TV	nr. Emisiuni	0	0	2	Îndeplinit 100%
emisiuni radio	nr. Emisiuni	0	0	1	Îndeplinit 100%
publicații în presa locală	nr. publicații	0	0	2	Îndeplinit 100%
buclete/pliante informaționale	nr. buclete	0	20000	3000	Îndeplinit 100% din FNDR, restul rămîne a fi realizat din contribuția partenerilor
postere informaționale	nr. postere	0	100	60	Îndeplinit 100% din FNDR, restul rămîne a fi realizat din contribuția partenerilor
bannere pentru campanii de conștientizare	nr. bannere	0	0	15	Îndeplinit 100%
alte (un film)		0	0	1	Îndeplinit 100%
Cheltuieli pentru amenajări și protecția mediului	mii lei	0	431	0	Partenerii din cadrul proiectului nu și-au îndeplinit atribuțiile. Urmează să prezinte informațiile cu privire la îndeplinirile lucrărilor de amenajare a teritoriului, de lichidare a gunoiștelor neautorizate și de

					instalare a urnelor stradale.
Poligon de depozitare DMS	unit.	0	1	0	Ca urmare a evenimentelor din septembrie-octombrie 2012, construcția poligonului de depozitare a DMS a fost anulată, iar proiectul nu și-a atins scopul. A fost inclus în POR 2013-2015, pentru a permite APL soluționarea întrebării cu privire la poligonul pentru depozitare a DMS și eventuala finanțare din alte surse decât FNDR.
REZULTATE	X	X	x	x	
Întreprinderi noi-create	întrep	0	1	1	Îndeplinit 100%
Locuri de muncă	locuri	0	9	0	
pe termen scurt	locuri	0	2	2	Au fost angajați temporar 1 șofer și 1 contabil (fără contract)
pe termen lung	locuri	0	8	1	A fost suplinită funcția de director a întreprinderii S.A. „Sfatul codrenilor”
Populație cu acces îmbunătățit la serviciile de salubritate	pers.	0	25000	6000	Populația beneficiar din cadrul celor 6 localități incluse la moment în serviciul de colectare și depozitare a deșeurilor
Contracte încheiate în vederea colectării deșeurilor menajere separate	contr.	0	8400	0	Întreprinderea a început activitatea în decembrie, și pentru o mai mare convingere a populației a decis colectarea gratuită a deșeurilor, iar începând cu luna ianuarie 2014 va începe activitatea de încheiere a contractelor cu populația și agenții economici
agenți economici	contr.	0	68	0	
instituții publice	contr.	0	107	0	
gospodării casnice	contr.	0	8225	0	
Cantitatea totală de deșeuri menajere solide colectate separat și livrate spre reciclare	tone	0	300	0	La moment, S.A. „Sfatul Codrenilor” colectează deșeuri din 5 sate (2 comune) și a colectat în jur de 10 tone de deșeuri.
hârtie	tone	0	6	0	
sticlă	tone	0	9	0	
masă plastică	tone	0	45	0	
Gunoști neautorizate lichidate	gunoiș.	40	40	10	Au fost lichidate gunoștele neautorizate din comunele Vatici și Codreanca.

Asigurarea durabilității proiectului:

În vederea asigurării durabilității, beneficiarul, alături de parteneri, urmează să-și îndeplinească obligațiunile stabilite în Acordul de parteneriat.

Deasemeni a fost organizată o întrunire între ADR Centru, primăria com. Vatici, partenerii proiectului, precum și serviciile deconcentrate și directorul ÎM „Sfatul codrenilor” S.A., unde s-a discutat situația curentă și buna activitate post implementare a Întreprinderii Municipale, cât și problemele întâmpinate pe perioada implementării proiectului. În urma ședinței s-a decis că APL de nivel I și II, cât și serviciile deconcentrate, vor supraveghea buna activitate a întreprinderii municipale din Vatici și conform Acordului de parteneriat, vor raporta, la solicitarea ADR Centru despre buna funcționare a sistemului de gestionare.

ADR Centru va monitoriza procesul postimplementare, organizând vizite în teren, cât și va analiza notele informative prezentate de către beneficiar cu referire la activitățile realizate, cele în curs de realizare, cât și cele ce urmează.

Concluzii:

Obiectivul general al proiectului a fost atins parțial. Este necesară transmiterea bunurilor din partea aplicantului și partenerilor prin deciziile Consiliilor locale către Întreprinderea Municipală, îndeplinirea obligațiunilor tuturor partenerilor conform Acordului de parteneriat; valorificarea contribuției din partea partenerilor precum și găsirea unor soluții cu privire la depozitarea deșeurilor din localitățile partenere.

ADR Centru urmează să transmită către aplicant, proiectul de execuție pentru construcția depozitului de DMS, pentru a fi găsite și alte surse de finanțare de către ultimul. Realizarea tuturor acestor obiective va pune sistemul de salubritate în plină activitate.

Directorul ADR Centru

Tudor Meșina

Șeful secției management proiecte

Eduard Ungureanu

**Specialist în elaborarea, implementarea
și monitorizarea proiectelor**

Vadim Grosu